

Bijlage

Checklijst: Veilig werken met rolsteigers



Algemeen

- | | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 Kunnen de geplande werkzaamheden op een veilige manier met deze rolsteiger worden uitgevoerd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 Staat de rolsteiger op een voldoende horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 Zijn er maatregelen getroffen voor verkeer en/of passanten? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 Is er rekening gehouden met mogelijke obstakels (deuren, luifels en/of elektriciteit)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 Zijn alleen geïnspecteerde en in goede staat verkerende onderdelen gebruikt? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 Staan de wielen op de rem? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Stijfheid en stabiliteit

- | | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 7 Staat de rolsteiger waterpas? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 Is de rolsteiger compleet? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9 Zijn er voldoende diagonalen en horizontalen geplaatst, op de juiste positie gemonteerd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 Zijn de stabilisatoren juist geplaatst? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 Indien verankering noodzakelijk: is de rolsteiger juist verankerd? Houd hierbij rekening met doorwerk- en reclamezeilen! Raadpleeg bij hoogtes vanaf 8 meter buiten en 12 meter binnen de leverancier. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 Zijn alle onderdelen geborgd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 Is de steiger opgebouwd conform de handleiding opbouw en gebruik van de fabrikant? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14 Kunnen de werkzaamheden met de gerealiseerde werkvloerhoogte veilig worden uitgevoerd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Opgang

- | | Ja | Nee |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 15 Is de rolsteiger aan de binnenzijde veilig te beklimmen? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16 Zijn er voldoende rustbordessen (verspringende bordessen om de 2 meter of om de 4 meter geheel dicht gelegd)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17 Zijn de rustbordessen aan beide zijden voorzien van heupleuning? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Werkvloer

- | | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 18 Zijn er op de werkvloer heup- en knieleuning gemonteerd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 19 Zijn er op de werkvloer kantplanken gemonteerd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20 Is de werkvloer volledig dicht gelegd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 21 Zijn de platformen tegen opwaaien geborgd? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Daar waar met 'nee' is geantwoord, moeten passende maatregelen worden genomen, anders mag de rolsteiger niet worden gebruikt.